

Determina del Direttore Generale

25.209 del 18/07/2025

del registro delle determine

OGGETTO PROGETTO "FUTURE IN THE PAST - LA RINASCITA DEL "RIONE FOSSI" DI ACCADIA", nell'ambito dell'investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" (M1C3) finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Linea A "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati" - Liquidazione fattura n. FPA 8/25 del 09.06.2025 per incarico avente ad oggetto "servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla redazione di atti progettuali relativi all'intervento a.13 - rifunzionalizzazione palazzo per centro di formazione", nel settore restaurato del rione fossi di Accadia (Fg).

CUP B27B22000130006

CIG 9855776BA3

l'anno 2025 giorno 18 del mese di luglio, in Bari, nella sede dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52

l'ing. Raffaele Sannicandro, in qualità di Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.

VISTA la Legge regionale Puglia n.41 del 02/11/2017 rubricata "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.593 del 27 ottobre 2017, con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – A.S.S.E.T., al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T. n.1 del 10/01/2018 con la quale A.S.S.E.T., in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. e le successive D.G.R. n. 1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022 relative alla proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. in favore dell'Ing. Raffaele

Sannicandro;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”;
- VISTO** il Regolamento adottato con Determina n.7/2012 del 18/07/2012, riguardante la disciplina delle procedure di acquisto dell’AREM ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTO** il D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** Il D.lgs. n.36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, rubricata “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.522 del 30/12/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale di previsione 2021-2023, approvati dalla Regione Puglia con DGR n.316 del 01/03/2021;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 534 del 30/12/2021 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.93 del 10/03/2022 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.582 del 30/12/2022 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 147 del 29/03/2023 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 725 del 29.12.2023 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di previsione 2025-2027;

- VISTO** il PIAO dell'ASSET per il triennio 2025-2027, approvato con determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 35/2025 del 31/01/2025;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», e in particolare l'art. 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l'art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;
- VISTO** il D.P.C.M. 7 dicembre 2021, recante «*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*»;
- VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- VISTA** la manifestazione d'interesse promossa dal Dipartimento Cultura, Turismo e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e rivolta a tutti i comuni pugliesi per la candidatura di progetti pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, da finanziare con i fondi NextGenerationEU dell'Unione europea, nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 «*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*», Investimento 2.1 «*Attrattività dei borghi*» - Linea di azione A, a titolarità del Ministero della Cultura;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2022, n. 276 con la quale è stato individuato il Borgo storico del Comune di Accadia quale progetto pilota da sottoporre al Ministero della Cultura per il finanziamento di un progetto di rigenerazione culturale

sociale ed economica di particolare valore e significato, a valere sulle risorse dell'Investimento 2.1 *"Attrattività dei borghi"*, Linea di azione A;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 7 giugno 2022 di approvazione dell'elenco complessivo delle proposte finanziabili a valere sul PNRR, Investimento 2.1. *"Attrattività dei borghi"*, e di assegnazione delle risorse al progetto pilota del Comune di Accadia, per l'importo complessivo di € 20.000.000,00;

VISTO il Progetto pilota presentato dal Comune di Accadia titolato *"Future in the past - La rinascita del "Rione Fossi" di Accadia* (CUP B27B22000130006);

VISTO il disciplinare d'obblighi del 2 settembre 2022 tra l'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento individuata nel Servizio VIII del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, il Comune di Accadia individuato come Soggetto beneficiario e attuatore, e la Regione Puglia rappresentata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali, quale struttura incaricata di seguire l'attuazione del Progetto Pilota di Accadia;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 05.09.2022 di approvazione di una convenzione quadro tra Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e ASSET finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune per la progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo della Regione Puglia, coerente con le finalità istituzionali di entrambe e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2022, n. 1565 di approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Puglia, ASSET e Comune di Accadia per la progettazione ed esecuzione degli interventi ricompresi nell'ambito del PROGETTO "FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL "RIONE FOSSI" DI ACCADIA" - CUP B27B22000130006, pubblicata sul BURP n. 134 del 12.12.2022;

VISTO l'ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE sottoscritto in data 7 dicembre 2022 tra Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ASSET e Comune di Accadia, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per la progettazione ed esecuzione di interventi di recupero conservativo, restauro, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture previsti nell'ambito del PROGETTO "FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL "RIONE FOSSI" DI ACCADIA" (CUP B27B22000130006), a valere su risorse PNRR – Missione 1 - Componente 3 – Cultura 4.0 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" – INVESTIMENTO 2.1. "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI";

VISTA la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 578 del 28.12.2022 di presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di Programma Regionale, repertoriato

dall'Ufficiale Rogante di Regione Puglia in data 13.12.2022 al n. 024730;

- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 582 del 30.12.2022 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTO** il DLGS 50/2016 e s.m.i. rubricato "*Codice dei contratti pubblici*";
- VISTO** l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- VISTO** la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- VISTO** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

Premesso che

- l'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini dello sviluppo di programmi e progetti riguardanti le politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- all'ASSET è anche assegnato il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- in attuazione del predetto Accordo di Programma regionale del 07.12.2022, ASSET ha il compito e la responsabilità di eseguire specifici interventi previsti dal Progetto Pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo "Rione Fossi" di Accadia (FG), ivi incluso quello denominato "*A.13 - Rifunionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione*", per un importo finanziato di € 1.650.000,00 e un importo lavori stimato in € 915.587,41;

Considerato

- che per l'esecuzione dell'intervento innanzi indicato occorre affidare i servizi di ingegneria e architettura ad un competente gruppo di lavoro costituito da un architetto esperto in ambito di restauro, un Ingegnere esperto in ambito strutturale, un Ingegnere esperto in ambito impiantistico ed energetico, un tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri;
- che i servizi di ingegneria necessari sono i seguenti:
 - Redazione di relazione metodologica – Linee guida degli interventi: relazione che vada a definire le modalità di esecuzione e di omogeneizzazione di tutti gli interventi previsti nell'ambito PROGETTO "FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL "RIONE FOSSI" DI ACCADIA";
 - Verifica di Vulnerabilità Sismica: dovrà essere redatta la verifica dell'edificio esistente ai sensi dell'art. 8.3 delle NTC 2018 supportata da una campagna di indagini - la cui realizzazione è esclusa dal presente contratto, tali da garantire il raggiungimento del livello di conoscenza almeno pari a LC2 - conoscenza adeguata;
 - Progettazione definitiva (PD): redazione della Progettazione Definitiva - comprensiva degli elaborati dell'omesso Progetto di Fattibilità tecnico-economica ritenuti necessari e degli elaborati necessari per l'eventuale successivo affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori – c.d. "appalto integrato";
 - Progettazione esecutiva (PE) (opzionale);

Considerato che:

- con Determina del Direttore generale dell'ASSET n. 23.0273 del 13.06.2023 si è proceduto ad affidare allo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p. con Studio in Bari i servizi di ingegneria di cui trattasi al costo complessivo di € 110.322,73, al netto del ribasso negoziato del 20%, oltre Iva e oneri contributivi e che tale costo è compreso nelle somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento "A.13 - Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione" e nominare l'Ing. Franco Bruno quale Responsabile Unico del procedimento;
- in data 10.07.2023 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di appalto tra l'Agenzia e lo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p. successivamente repertoriato al n. 101 del 17/07/2023, fissando le seguenti tempistiche per l'esecuzione del contratto:
 - **Redazione di relazione metodologica – Linee guida degli interventi:** 25 giorni naturali e consecutivi a partire dall'ordine di inizio attività previa consegna dei rilievi dei manufatti da parte della S.A.;
 - **Verifica di Vulnerabilità sismica:** 25 giorni naturali e consecutivi di cui 5 gg per la redazione del Piano delle indagini, quest'ultimi a partire dall'ordine di inizio attività previa consegna dei rilievi dei manufatti da parte della S.A., i restanti 20 gg. decorreranno a partire dalla consegna degli esiti delle campagne di indagine e della relazione geologica;
 - **Progettazione Definitiva (e CSP):** 45 giorni naturali e consecutivi a partire dall'ordine di avvio attività a seguito della approvazione della verifica di vulnerabilità sismica da parte

della S.A., di cui:

- 15 gg limitatamente alla progettazione degli schemi funzionali architettonici e impiantistici,
 - 15 gg. a partire dalla consegna degli esiti della *“valutazione dello stato di fatto (ante operam) - studio di I fase, relativo alla valutazione delle condizioni di sicurezza delle cavità sotterranee e dei rischi connessi nelle aree interessate dai lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico (linea A) e di recupero delle unità residenziali e vie tematiche (linea B), con annesse pertinenze, previsti dal progetto pilota “future in the past” da parte della S.A., per gli approfondimenti della progettazione architettonica e impiantistica e per la predisposizione del progetto strutturale da consegnare alla S.A. al fine della “valutazione dello stato di progetto (post operam) - studio di II fase, relativo alla valutazione delle condizioni di sicurezza delle cavità sotterranee ...”;*
 - 15 gg. a partire dalla comunicazione della compatibilità dell'intervento progettuale con gli esiti della verifica relativa alla *“valutazione dello stato di progetto (post operam) - studio di II fase, relativo alla valutazione delle condizioni di sicurezza ...”* da parte della S.A., per il completamento della progettazione;
- **Progettazione Esecutiva** (e CSP): 25 giorni naturali e consecutivi a partire dall'ordine di avvio attività a seguito della approvazione della progettazione definitiva da parte della S.A.;

e le seguenti modalità di pagamento:

- a. **Redazione di relazione metodologica – Linee guida degli interventi:** pari a euro € 11.678,53 (euro undicimilaseicentotrentotto,53) oltre IVA e contributi;
- il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte dell'Amministrazione;
- il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione proposta in esito all'esame della medesima, e comunque previo benestare all'emissione della fattura da parte dell'Amministrazione;
- b. **Verifica di Vulnerabilità sismica:** pari a euro € 11.331,85 (euro undicimilatrecentotrentuno,85) oltre IVA e contributi;
- il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte dell'Amministrazione;
- il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione di verifica proposta in esito all'esame della medesima, e comunque previo benestare all'emissione della fattura da parte dell'Amministrazione;
- c. **Progettazione Definitiva** (comprensiva delle prestazioni QbIII.04, QbIII.05 e QbIII.07): pari a euro € 57.547,73 (euro cinquantasettemilacinquecentoquarantasette,73) oltre IVA e contributi;

- il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte dell'Amministrazione;
 - il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della soluzione progettuale proposta in esito all'esame della medesima, e comunque previo benestare all'emissione della fattura da parte dell'Amministrazione;
 - d. **Progettazione Esecutiva** (opzione): pari a euro € 29.764,64 (euro ventinovemilasettecentosessantaquattro,64) oltre IVA e contributi;
 - il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte dell'Amministrazione;
 - il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo a seguito a seguito del completamento delle attività di verifica della progettazione e della validazione del RUP.
- in data 07.07.2023 sono stati trasmessi allo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p. i rilievi dei manufatti fatti eseguire dall'Agenzia;
 - in data 12.07.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei servizi – Ordine di inizio attività tra il RUP e lo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p.;

Accertato che

- in data 12.07.2023 è stato trasmesso dallo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p., a mezzo pec, il Piano di indagini, acquisita al protocollo dell'agenzia con n. 3925 del 13/07/2023;
- in data 18.09.2023 è stata inviata allo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p. la relazione geologica;
- in data 19.10.2023 sono stati inviati allo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p. gli esiti delle campagne di indagine;
- in data 04.10.2023 è stata trasmessa dallo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p., a mezzo pec, la versione aggiornata della relazione metodologica – Linee guida degli interventi, acquisita al protocollo dell'agenzia con n. 5253 del 05/10/2023;
- in data 10.11.2023 è stata trasmessa dallo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p., a mezzo pec, la Verifica di Vulnerabilità sismica, acquisita al protocollo dell'agenzia con n. 5994 del 13/11/2023;
- con determina n. 23.0599 del 16.11.2023 è stato liquidato l'acconto del 50% quale corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati relativi alla relazione metodologica – Linee guida degli interventi;
- con determina n. 23.0608 del 21.11.2023 è stato liquidato l'acconto del 50% quale corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati relativi alla Verifica di Vulnerabilità sismica;
- con determina n. 23.0656 del 06.12.2023 sono state approvate le linee guida e la verifica di vulnerabilità consegnate all'Agenzia;

- con determina n. 24.0014 del 16.01.2024 sono state liquidate le fatture di saldo per l'espletamento della verifica di vulnerabilità sismica e per la redazione delle linee guida;
- in data 07.05.2024 è stata trasmessa dallo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p., a mezzo pec, la progettazione definitiva, acquisita al protocollo dell'agenzia con n. 1909 del 09/05/2024;
- in data 14.05.2024 è stata indetta la conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14bis D.Lgs. 241/90 e s.m.i. e art. 13 del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. e D.L. n. 19/2024, per l'acquisizione dei pareri degli sul progetto definitivo consegnato;
- con determina n. 24.0227 del 01.07.2024 è stato liquidato l'acconto del 50% quale corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati relativi alla progettazione definitiva;
- in data 05.08.2024 è stata trasmessa dallo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p., a mezzo pec, la progettazione definitiva adeguata alle prescrizioni ricevute in sede di Conferenza dei Servizi, acquisita al protocollo dell'agenzia con n. 3265 del 09/05/2024;
- con verbale del 16.08.2024, il RUP ha preso atto che in sede di Conferenza dei Servizi decisoria non sono emerse cause ostative alla realizzazione degli interventi proposti e ha concluso il procedimento amministrativo;
- con rapporto conclusivo con prescrizioni del 23.09.2024, è stata effettuata la verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- con determina n. 24.0322 del 23.10.2024 si è conclusa la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della L.241/1990 e approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui si argomenta;
- con nota prot. 4361 del 24.10.2024 è stata comunicata allo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p. l'avvenuta approvazione del progetto definitivo e l'avvio della progettazione esecutiva;
- con determina n. 24.0354 del 19.11.2024 è stato liquidato la fattura di saldo del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati relativi alla progettazione definitiva;
- in data 18.11.2024 è stata trasmessa dallo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p., a mezzo pec, la progettazione esecutiva, acquisita al protocollo dell'agenzia con n. asset/AOO_1/18/11/2024/0004773;
- l'attività di verifica preventiva ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ha richiesto la rettifica di alcuni elaborati progettuali, che sono stati trasmessi dal progettista in data 03.03.2025, e si è conclusa positivamente con la redazione del rapporto conclusivo in data 13/05/2025. Successivamente in data 15.05.2025 il progettista ha ritrasmesso tutti gli elaborati di progetto adeguato alle prescrizioni del rapporto di verifica;
- in data 03.07.2025 il progetto esecutivo è stato validato dal RUP;
- non sono intervenute modifiche progettuali tali da rendere necessaria l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati ulteriori rispetto a quelli già acquisiti con la progettazione definitiva;
- ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è necessario alcun titolo abilitativo

edilizio in virtù dell'ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE del 07/12/2022 sottoscritto con il Comune di Accadia;

- in data 09.06.2025 è stata trasmessa dallo Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p. la fattura n. 08/2025, acquisita al protocollo n. 2486 del 13.06.2025, per un importo di € 14.882,32 (pari al 50% del corrispettivo pattuito a saldo della progettazione esecutiva) oltre contributi pari a € 595,29, iva pari a € 3.405,07 e con ritenuta di acconto di € 2.976,46;
- ricorrono le condizioni per liquidare la fattura trasmessa, ai sensi dell'art. n. 14 del Contratto di Appalto;
- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva, agli atti di questa Agenzia;
- è stato acquisito il certificato di non inadempienza, agli atti di questa Agenzia;

Dato atto che:

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 18.882,69 (euro diciottomilaottocentottantadue,69) oltre Inarcassa e iva, per la quale è stata verificata la disponibilità nel bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. L'impatto di genere stimato è: neutro;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito

DETERMINA

- a. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui s'intende integralmente riportato;
- b. di liquidare in favore dello Studio tecnico C.N.C. s.s.t.p. l'importo di € 14.882,32 (pari al saldo della progettazione esecutiva), oltre contributi pari a € 595,29, iva pari a € 3.405,07 e con

ritenuta di acconto di € 2.976,46, per il pagamento della fattura n. FPA n. 08/2025, acquisita al protocollo n. 2486 del 13.06.2025, riguardante l'incarico professionale di cui alla D.D.G. n. 23.0273 del 13.06.2023;

- c. di provvedere al versamento della ritenuta d'acconto per € 2.976,46 (euro duemilanovecentosettantasei,46), secondo la normativa di legge;
- d. di prendere atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 18.882,69 (euro diciottomilaottocentottantadue,69) e trova copertura economica sul capitolo denominato "Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia" nell'ambito del Bilancio di previsione 2024-2026 dell'ASSET;
- e. di dare atto che sono state eseguite positivamente le verifiche di regolarità contributiva;
- f. di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento (f.bruno@asset.regione.puglia.it) e relativo supporto (v.dambruoso@asset.regione.puglia.it), come innanzi nominati, al Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e alla Responsabile E.Q. "Contabilità, Bilancio e Personale", per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- g. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ASSET <http://asset.regione.puglia.it>, ai sensi della normativa vigente;
- h. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta:

- l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.

il RUP
ing. Franco Bruno

Si attesta che la somma complessiva di € 18.882,69 (euro diciottomilaottocentottantadue,69), comprensivo di cassa di previdenza e IVA, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2024-2026 dell'ASSET trovando disponibilità nella voce "Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia".

Inoltre si attesta la relativa copertura finanziaria.

E.Q. Contabilità, bilancio e personale.
Tatiana De Sandi

Il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> per quindici giorni consecutivi.

E' redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del CAD.

il responsabile dell'albo online